

 PELO FUTURO DO TRABALHO	Obra	Bancos	B.D.I.				Encargos Sociais	
	EXECUÇÃO DE OBSERVATORIO - 2024	SINAPI - 12/2023 - Acre SBC - 02/2024 - Acre SICRO3 - 10/2023 - Acre	20,81%				Não Desonerado: Horista: 115,79% Mensalista: 70,67%	
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	40 DIAS	50 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS TECNICOS	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		35.750,20	5.955,98	5.955,98	5.959,56	5.959,56	5.959,56	5.959,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		5.274,44	5.274,44					
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%			50,00%	50,00%		
		46.293,50			23.146,75	23.146,75		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%				
		6.373,09		6.373,09				
5	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		18.811,78				9.405,89	9.405,89	
6	FORROS	100,00%			25,00%	50,00%	25,00%	
		9.608,35			2.402,09	4.804,18	2.402,09	
7	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%		
		37.556,39			18.778,20	18.778,20		
8	PISOS	100,00%			30,00%	60,00%	10,00%	
		33.126,53			9.937,96	19.875,92	3.312,65	
9	PINTURA INTERNA	100,00%				45,00%	35,00%	20,00%
		10.928,39				4.917,78	3.824,94	2.185,68
10	PINTURA EXTERNA	100,00%				20,00%	40,00%	40,00%
		1.560,10				312,02	624,04	624,04
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS	100,00%			40,00%	50,00%	10,00%	
		7.800,27			3.120,11	3.900,14	780,03	
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO (SALA DE REUNIÃO + OBSERVATORIO)	100,00%			40,00%	50,00%	10,00%	
		11.829,24			4.731,70	5.914,62	1.182,92	
13	FUNDAÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%				
		13.902,56	6.951,28	6.951,28				
14	ESTRUTURA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
		163.947,17	32.789,43	65.578,87	65.578,87			
15	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		42.879,13	21.439,57	4.287,91	4.287,91	4.287,91	4.287,91	4.287,91
Porcentagem			16,25%	20,0%	30,95%	22,73%	7,13%	2,93%
Custo			72.410,70	89.147,13	137.943,13	101.302,95	31.780,03	13.057,19
Porcentagem Acumulado			16,25%	36,25%	67,21%	89,94%	97,07%	100,0%
Custo Acumulado			72.410,70	161.557,83	299.500,97	400.803,92	432.583,95	445.641,14
<p>Lidianna Sousa de Almeida Sasai Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho CREA/AC nº 8990-D</p>								